

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh tưới thôn Am - xứ đồng Thổ Kỳ

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 706/TTr-QLDA ngày 05/9/2023;

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình: Cứng hóa kênh tưới thôn Am - xứ đồng Thổ Kỳ như sau:

#### **PHẦN I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT CỦA DỰ ÁN**

- Tên công trình: Cứng hóa kênh tưới thôn Am - xứ đồng Thổ Kỳ.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Yên Thế.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Hiệp
- Hình thức xây dựng: Xây dựng mới
- Nguồn vốn: Vốn phát triển đất trồng lúa và ngân sách huyện.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và DVTM tổng hợp Khánh Long.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Tháng 11/2022 đến tháng 12/2022.

#### **PHẦN 2. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN:**

##### **I. Các văn bản pháp lý có liên quan:**

| Stt | Nội dung văn bản                                 | Số văn bản  | Ngày tháng | Cơ quan ban hành |
|-----|--|-------------|------------|------------------|
| 1   | QĐ phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn lập BCKTKT | 842/QĐ-QLDA | 01/8/2022  | Ban QLDA huyện   |

|   |   |              |            |                |
|---|---|--------------|------------|----------------|
| 2 | QĐ phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 913/QĐ-QLDA  | 11/8/2022  | Ban QLDA huyện |
| 3 | QĐ chỉ định thầu tư vấn thiết kế              | 1010/QĐ-QLDA | 29/8/2022  | Ban QLDA huyện |
| 4 | QĐ phê duyệt BCKTKT                           | 4229/QĐ-UBND | 06/10/2022 | UBND huyện     |
| 5 | QĐ phê duyệt KHLCNT                           | 4522/QĐ-UBND | 31/10/2022 | UBND huyện     |
| 6 | QĐ phê duyệt KQLCNT xây lắp                   | 1381/QĐ-QLDA | 31/10/2022 | Ban QLDA huyện |
| 7 | Các Hợp đồng, biên bản nghiệm thu             |              |            | Ban QLDA huyện |

## II. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn   | Tổng mức đầu tư    | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện            |                     |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|   |                    |                              | Số vốn đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| <b>Tổng số</b>                                      | <b>709.842.000</b> | <b>607.367.000</b>           | <b>360.000.000</b>   | <b>247.367.000</b>  |
| <b>1. Nguồn vốn đầu tư công</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| <b>2. Nguồn vốn khác</b>                            | <b>709.842.000</b> | <b>607.367.000</b>           | <b>360.000.000</b>   | <b>247.367.000</b>  |
| 2.1 Vốn phát triển đất trồng lúa và ngân sách huyện | 709.842.000        | 607.367.000                  | 360.000.000          | 247.367.000         |

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán | Chênh lệch so với dự toán |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Tổng số</b>   | <b>709.842.000</b>      | <b>607.367.000</b>             | <b>-102.475.000</b>       |
| Xây lắp          | 592.258.000             | 533.679.000                    | -58.579.000               |
| Quản lý dự án    | 19.235.000              | 16.124.000                     | -3.111.000                |
| Chi phí tư vấn   | 61.293.000              | 54.326.000                     | -6.967.000                |
| Chi khác         | 3.238.000               | 3.238.000                      | 0                         |
| Dự phòng         | 33.818.000              | 0                              | -33.818.000               |

### 3. Chi phí đầu tư được quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

|                                 | Tổng dự toán được duyệt | Giá đề nghị quyết toán | Giá trị chấp nhận quyết toán | Chênh lệch so với đề nghị quyết toán |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tổng số</b>                  | <b>709.842.000</b>      | <b>607.367.000</b>     | <b>607.367.000</b>           | <b>0</b>                             |
| <b>1. Giá trị xây lắp</b>       | <b>592.258.000</b>      | <b>533.679.000</b>     | <b>533.679.000</b>           | <b>0</b>                             |
| <b>2. Chi phí quản lý dự án</b> | <b>19.235.000</b>       | <b>16.124.000</b>      | <b>16.124.000</b>            | <b>0</b>                             |
| <b>3. Chi phí tư vấn</b>        | <b>61.293.000</b>       | <b>54.326.000</b>      | <b>54.326.000</b>            | <b>0</b>                             |
| + CP tư vấn thiết kế            | 45.906.000              | 41.488.000             | 41.488.000                   | 0                                    |
| + CP tư vấn giám sát thi công   | 15.387.000              | 12.838.000             | 12.838.000                   | 0                                    |
| <b>4. Chi phí khác</b>          | <b>3.238.000</b>        | <b>3.238.000</b>       | <b>3.238.000</b>             | <b>0</b>                             |
| + Lệ phí thẩm định BCKTKT       | 112.000                 | 112.000                | 112.000                      | 0                                    |

|                          | Tổng dự toán<br>được duyệt | Giá đề nghị<br>quyết toán | Giá trị chấp<br>nhận quyết<br>toán | Chênh lệch<br>so với đề<br>nghị quyết<br>toán |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| + CP thẩm tra quyết toán | 3.126.000                  | 3.126.000                 | 3.126.000                          | 0   |
| <b>5. Dự phòng</b>       | <b>33.818.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |

**4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ**

**5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư**

*Đơn vị tính: đồng*

| Nội dung            | Thuộc chủ đầu tư quản lý |         | Giao đơn vị khác quản lý |         |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                     | Thực tế                  | Quy đổi | Thực tế                  | Quy đổi |
| <b>Tổng số</b>      |                          |         | <b>607.367.000</b>       |         |
| 1. Tài sản cố định  |                          |         | 607.367.000              |         |
| 2. Tài sản lưu động |                          |         |                          |         |

### III. Tình hình công nợ của dự án

*Đơn vị tính: đồng*

| Tên cá nhân, đơn vị                               | Nội dung thực hiện          | Số tiền            |
|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Công nợ phải thu</b>                           |                             | <b>0</b>           |
| <b>Công nợ phải trả</b>                           |                             | <b>247.367.000</b> |
| Công ty TNHH xây dựng và DVTM tổng hợp Khánh Long | Chi phí xây lắp             | 173.679.000        |
| Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Thế                       | Chi phí quản lý dự án       | 16.124.000         |
|   | Chi phí giám sát thi công   | 12.838.000         |
| Công ty CP TVDT và XD Văn Bằng                    | Lập BCKTKT + khảo sát       | 41.488.000         |
| Phòng Kinh tế và hạ tầng                          | Lệ phí thẩm định BCKTKT     | 112.000            |
| Phòng Tài chính – Kế hoạch                        | Chi phí thẩm tra quyết toán | 3.126.000          |

### IV. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

#### 1. Chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

| Nguồn vốn   | Số tiền            | Ghi chú |
|---|--------------------|---------|
| <b>Tổng số</b>                                      | <b>607.367.000</b> |         |
| <b>1. Nguồn vốn đầu tư công</b>                     | <b>0</b>           |         |
| <b>2. Nguồn vốn khác</b>                            | <b>607.367.000</b> |         |
| 2.1 Vốn phát triển đất trồng lúa và ngân sách huyện | 607.367.000        |         |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 05 tháng 9 năm 2023 là:
- + Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- + Tổng nợ phải trả: 247.367.000 đồng

## 2. Đơn vị tiếp nhận tài sản

- Được phép ghi tăng tài sản:

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cổ định (đồng) | Tài sản ngắn hạn |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| UBND Xã Tân Hiệp             | 607.367.000                    | 0                |

## 3. Các đơn vị liên quan

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm về trình tự, nội dung các bước thẩm tra theo quy định, nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra; có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế BVTC-DT, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

## V. Nhận xét, kiến nghị:

Công trình: Cứng hóa kênh tưới thôn Am - xứ đồng Thổ Kỳ được khởi công xây dựng vào tháng 11/2022, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 05/2023. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính, quy định về quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Hồ sơ pháp lý của dự án từ khi chuẩn bị đầu tư và công tác quản lý chất lượng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư của dự án chấp hành đúng quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chuyên viên TĐ;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thân Nhân Khuyến**