

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tổ chức buổi kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Yên Thế Đại, điện lãnh đạo đơn vị tư vấn, thi công. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

#### 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc không kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh các công việc của dự án.

- Triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy hoạch đã được duyệt, không làm ảnh hưởng đến di tích; chủ động phối hợp với UBND huyện Yên Thế xem xét, nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh quy mô hào nước, đường lên đền thờ Hoàng Hoa Thám... cho phù hợp thực tế và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xem xét lại thiết kế vật liệu làm tường thành theo hướng bền vững lâu dài và đảm bảo mỹ quan.

- Xem xét, bổ sung khối lượng công việc phát sinh cho nhà thầu và tham mưu, đề xuất việc gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Thế, các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu, đề xuất chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp với thực tế; báo cáo giao ban Ban cán sự đảng UBND tỉnh ngày 23/5/2024.

2. Các sở, cơ quan của tỉnh có liên quan: Tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong quá trình giải quyết các công việc để đẩy nhanh tiến độ dự án, trước mắt là các thủ tục, nội dung, trình tự trình thẩm

định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế.

### **3. UBND huyện Yên Thế:**

- Tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác triển khai thực hiện Dự án, cần thống nhất trong việc triển khai các hạng mục công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật; khẩn trương hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho nhà thầu thi công, thời gian trong tháng 5/2024; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm bố trí vốn, thanh toán cho nhà thầu thi công.

- Nghiên cứu phương án tháo dỡ hoặc không xây dựng mới (có thể dùng hàng rào di động) một số tường rào trong khu vực di tích tạo không gian mở, thông thoáng.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, VH-TT&DL;
- UBND huyện Yên Thế;
- VP UBND tỉnh:
  - + LĐVP, TH, TKCT, TN, KG-VX;
  - + Lưu: VT, XD.Tuần.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Trung Trực**