

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Cải tạo kênh thoát nước phố Đề Năm thị trấn Phồn Xương

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 71/TTr-QLDA ngày 08/2/2022

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình: Cải tạo kênh thoát nước phố Đề Năm thị trấn Phồn Xương như sau:

Phần I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT CỦA DỰ ÁN

- Tên công trình: Cải tạo kênh thoát nước phố Đề Năm thị trấn Phồn Xương
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Yên Thế.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
- Địa điểm xây dựng: Tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế.
- Hình thức xây dựng: Cải tạo, nâng cấp.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện
- Đơn vị lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần xây dựng số 10
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Văn Tiến
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 10/2021 đến 12/2021

Phần 2. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN:

I. Các bản bản pháp lý có liên quan:

TT	Nội dung văn bản	Số văn bản	Ngày, tháng	Cơ quan ban hành
1	QĐ phê duyệt tư vấn lập BC KTKT	257/QĐ-BQLDA	14/5/2021	Ban QLDAĐT XD huyện
2	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT	2286/QĐ-UBND	11/6/2021	UBND huyện
3	QĐ phê duyệt KHLCNT	7149/QĐ-UBND	21/9/2021	UBND huyện
4	QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp	885/QĐ-BQLDA	20/10/2021	Ban QLDAĐT XD huyện
5	Các Hợp đồng, biên bản nghiệm thu			Ban QLDAĐT XD huyện

II. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	251.697.000	239.066.000	200.000.000	39.066.000
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	0	0	0
2. Nguồn vốn khác	251.697.000	239.066.000	200.000.000	39.066.000
- Ngân sách huyện	251.697.000	239.066.000	200.000.000	39.066.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán	Chênh lệch so với dự toán
Tổng số	251.697.000	239.066.000	-12.631.000
- Chi phí xây lắp	215.491.000	215.491.000	0
- Chi phí quản lý dự án	5.413.000	5.413.000	0
- Chi phí tư vấn	17.525.000	16.900.000	-625.000
- Chi khác	1.282.000	1.262.000	-20.000
- Dự phòng	11.986.000	0	-11.986.000

3. Chi phí đầu tư được quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá đề nghị quyết toán	Giá trị chấp nhận quyết toán	Chênh lệch so với đề nghị quyết toán
Tổng số	251.697.000	239.086.000	239.066.000	-20.000
1. Chi phí xây lắp	215.491.000	215.491.000	215.491.000	0
2. Chi phí quản lý dự án	5.413.000	5.413.000	5.413.000	0
3. Chi phí tư vấn	17.525.000	16.900.000	16.900.000	0
+ Chi phí lập BC KTKT	12.498.000	11.873.000	11.873.000	0
+ Chi phí giám sát thi công	5.027.000	5.027.000	5.027.000	0
5. Chi khác	1.282.000	1.282.000	1.262.000	-20.000
+ Lệ phí thẩm định BC KTKT	41.000	41.000	21.000	-20.000
+ Chi phí thẩm tra QT	1.241.000	1.241.000	1.241.000	0
6. Dự phòng	11.986.000	0	0	0

Tổng giá trị giảm so với đề nghị quyết toán là 20.000 đồng, trong đó:

- Chi khác: Giảm lệ phí thẩm định BC KTKT, số tiền 20.000 đồng theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 (quy định giảm 50% phí thẩm định dự án, thiết kế theo Thông tư 209 và 210/2016/TT-BTC)

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số			239.066.000	
1. Tài sản cố định			239.066.000	
2. Tài sản lưu động				

III. Tình hình công nợ của dự án

Đơn vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền	Ghi chú
Công nợ phải thu		0	
Công nợ phải trả		39.086.000	
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Văn Tiến	Chi phí xây lắp	15.491.000	
Công ty cổ phần xây dựng số 10	Chi phí lập BC KTKT	11.873.000	
Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi phí giám sát	5.027.000	
	Chi phí QLDA	5.413.000	
Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Lệ phí thẩm định BC KTKT	21.000	
Phòng Tài chính - Kế hoạch	Chi phí thẩm tra QT	1.241.000	

IV. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	239.066.000	
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	
2. Nguồn vốn khác	239.066.000	
- Ngân sách huyện	239.066.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 02 năm 2022 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 39.066.000 đồng

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản

- Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định (đồng)	Tài sản ngắn hạn
UBND thị trấn Phồn Xương	239.066.000	0

3. Các đơn vị liên quan:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm về trình tự, nội dung các bước thẩm tra theo quy định, nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra; có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế BVTC-DT, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

V. Nhận xét, kiến nghị:

Công trình: Cải tạo kênh thoát nước phố Đề Năm thị trấn Phồn Xương, được khởi công xây dựng vào tháng 6/2021, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2021. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

- Hồ sơ pháp lý của dự án từ khi chuẩn bị đầu tư và công tác quản lý chất lượng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư của dự án chấp hành đúng quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDAĐTXD;
- Chuyên viên TĐ;
- Lưu: HS,VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Dương